

| 大阪北摂霊園第2キュービクル(墓域系統)更新工事 工程表 |                |                                  |                |    |    |   |     | 公益財団法人 大阪府都市整備推進センター |     | 契約期間     | 令和7年6月上旬 |     | ～ 令和8年7月31日 |     | (想定)  |      | 14カ月  |               |      |      |         |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----|----|---|-----|----------------------|-----|----------|----------|-----|-------------|-----|-------|------|-------|---------------|------|------|---------|
| 月 日<br>名称                    |                |                                  | 令和7年3月         | 4月 | 5月 | 6月  | 7月  | 8月                   | 9月  | 10月      | 11月      | 12月 | 令和8年1月      | 2月  | 3月    | 4月   | 5月    | 6月            | 7月   | 備 考  |         |
| 現地調査<br>工程調整                 |                |                                  |                |    |    | 2カ月   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
| 電気工事                         | キュービクル<br>機器調達 | 準備                               |                |    |    | 1ヶ月   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
|                              |                | 作図                               |                |    |    | キュービクル製作図作成                                 |     |                      | 承認  | 打合せ、調整期間 |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
|                              |                | 調達                               |                |    |    | 構成機器の調達                                     |     | 変圧器の発注期限             |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
|                              |                | 製作                               |                |    |    | ※変圧器の規格変更の通達があり、旧規格での発注は<br>令和7年度9月末までを想定する |     |                      |     |          |          |     | 製作期間        |     | 3～4カ月 |      |       | 出荷            |      |      |         |
|                              | 設備新設           | 新設キュービクル                         |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      | 設置工事    |
|                              |                | 既設キュービクル～<br>新設キュービクル間<br>ケーブル敷設 |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      | 新設、切替工事 |
|                              | 設備改修           | 5・6区系統幹線<br>ケーブル引替               |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      | 1.5カ月 |               |      |      |         |
|                              |                |                                  | 電気工事契約工期 約14カ月 |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
| 建築工事<br>(別途工事)               | 基礎工事           | ハンドホール新設                         |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
|                              |                | 基礎新設外構工事                         |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
|                              |                | 基礎撤去(別途工事)                       |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
| 検査                           | 完了検査           |                                  |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      | 電気完了検査  |
|                              | 是正工事           |                                  |                |    |    |   |     |                      |     |          |          |     |             |     |       |      |       |               |      |      |         |
| 行事予定                         |                |                                  |                |    |    |   |     | お盆                   | 彼岸  |          |          |     |             | 冬季  | 彼岸    |      |       | (全停電)<br>切替工事 | 引渡   |      |         |
| 100%                         |                |                                  |                |    |    | 1カ月   | 2カ月 | 3カ月                  | 4カ月 | 5カ月      | 6カ月      | 7カ月 | 8カ月         | 9カ月 | 10カ月  | 11カ月 | 12カ月  | 13カ月          | 14カ月 | 100% |         |